SOCIETATEA COMERCIALĂ DRUMURI MUNICIPALE S.R.L. FETEȘTI,
STR. CĂLĂRAȘI 547 A,
e-mail : drumurimunicipalefet@yahoo.com, www.dmfet.ro, tel : 0770778687

Nr. 682 din 23.09.2024

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA S.C. DUMURI MUNICIPALE S.R.L. FETEȘTI PE TRIMESTRUL III 2024

S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.R.L. FETEȘTI cu sediul în str. Călărași, nr. 547A, reprezentată de Gogotă Cătălin având funcția de director interimar, poate raporta că a executat în perioada iulie, august, septembrie din trimestrul III al anului 2024 următoarele lucrări:

LUNA IULIE 2024

Iulie	Supraf.	Tone	Pret
SP8 Proiect Amenajari parcari str. Călărași	257,8 mp pavaj		177326.87
Str. Dacia	3960 mp	200 t (0-63)	55526.07
Întreținere parcare Lucian Blaga bloc A 3	150 mp		71596.1
Str. Alexandru Odobescu	3000 mp	250 t (0-63)	65161.27
SP2 Trotuar Carpați - asfalt BA 8	2390.55 mp	172.12 t BA 8	233105.29
Cale de acces IAS Fetești	2400 mp	320 t (0-63)	82393.26
Str. Tigrului	700 mp	25 t (0-22)	7570.16
Str. Costache Negri	800 mp	50 t (0-22)	13174.23
SP3 Trotuar Carpați - asfalt BA 16	5104.58 mp		455,124.77
SP9 Proiect Amenajari parcari str. Călărași	228 mp		196,140.25
Str. Podgoriilor	1020 mp	25 t (0-22)	8,883.21
Str. Toporașilor	1150 mp	50 t (0-22)	11,704.02
Str. Traian Vuia	1980 mp	80 t (0-22)	21,604.53
Str. Alexandru Sahia	2400 mp	80 t (0-22)	22,258.59
Str. Dropiilor	2290 mp	130 (0-22)	33,037.22
Parcare Zona blocului U1, spate magazin SH	31 MP		19152.07
			1473757.91

LUNA AUGUST 2024

AUGUST	Supraf.	Tone	Pret
Str. Gheorghe Doja	3050 mp	125 (0-22)	33230.05
Str. Alexandru Ioan Cuza	1080 mp	40 (0-22)	11462.58
Str. Spicului	720 mp	25 (0-22)	7664.86
Str. Unirii	2950 mp	212 t	69324.76
Parcul Trandafirilor Fetstival	1720 mp	192 t	66671.92
Str. 11 Iunie (Barierei)	1200 mp	25 t	8528.89
Str. Jiului	4500 mp	225 t (0-22)	56975.16
Parcare Lucian Blaga Zona Sinsey, căi de acces pietruire	618 mp		255659.3
Sirenei - Proiect asfalt BA 16, Capace, Trotuar SP 4			957762.8
			1467280

LUNA SEPTEMBRIE 2024

SEPTEMBRIE	Supraf.	Tone	Pret
Str. Gheorghe Lazăr	4680 mp	175 t (0-22)	46671.21
Str. 24 Ianuarie	3380 mp	125 t (0-22)	33827.57
Str. 11 Iunie	3240 mp	125 t (0-22)	33569.23
Str. Elizeni	3780 mp	115 t (0-22)	32446.20
Str. Lucian Blaga - scurgeri ape pluviale			58677.98
			205192.19

Echipele și-au desfășurat activitatea pe raza municipiului nostru după cum urmează :

- Echipa coordonată de domnul Radu Daniel este în zona blocului U1, U2 în cadrul proiectului "Amenajare Parcări pe str. Călărași" – parțial finalizat;
- Echipa condusă de domnul Prioteasa Marian pe strada Lucian Blaga din Cartierul Fetești Gară – configurare parcări, trotuar, căi de acces, lărgire stradă – proiect încheiat în primă fază;
- Echipa coordonată de domnul Pismiș Ionuț este sub îndrumarea lui Radu Daniel în cadrul proiectului "Amenajare Parcări pe str. Călărași";
- O echipă coordonată de domnul Băleanu Mihai Gabriel - acționează pe str. Sirenei în cadrul proiectului - Înființare centru educațional pentru servicii culturale "Anghel Saligny" și îmbunătățirea spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești – Componenta B, străzi - finalizat.
- O altă echipă realizează profilare, pietruire, compactarea străzilor. În tabelele de mai sus se văd străzile pe care am intervenit, pentru a executa astfel de lucrări.

În acest moment echipele se găsesc angrenate în cadrul proiectului - Înființare centru educațional pentru servicii culturale "Anghel Saligny" și îmbunătățirea spațiilor publice urbane în Municipiul Fetești – Componenta B, străzi.

- Echipa coordonată de Băleanu Gabriel, respectiv echipa coordonată de Prioteasa Marian se găsesc pe strada 1 Decembrie 1918, unde montează rigolele de scurgere a apelor pluviale, conficurarea trotuarelor și pregătesc carosabilul pentru asfaltare.
- Echipa coordonată de Radu Daniel este pe strada Independenței unde configurează trotuarul, o parte din acesta a fost betonat și ne pregătim pentru asfaltarea acestuia.

în acestă perioadă împreună cu doamna contabil șef și șefii de echipă am acordat în continuare un interes deosebit dotărilor cu mica mecanizare, echipamente de lucru și întreținerea celor existente. În zilele cu intemperii muncitorii societății s-au ocupat cu întreținerea utilajelor de lucru (mica mecanizare) și le-au pregătit pentru o nouă campanie de lucrări.

Totodată echipa managerială pune un mare accent pe siguranța personalului de execuție. În acest sens am reînnoit echipamentul de muncă pentru angajații societății.

Conform art. 4 din OUG 99/2000, în perioadele cu temperaturi ridicate extreme, în sensul art. 1, am asigurat măsuri minimale.

Pentru ameliorarea condițiilor de muncă :

- alternarea efortului dinamic cu cel static;
- alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite.

Pentru menținerea stării de sănătate a angajaților :

- asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoana;
- asigurarea echipamentului individual de protectie.

Lunar am convocat întrunirea Consiliului de Administrație, unde am prezentat situația reală existentă a societății (balanțele lunare, contractele pentru parcare, situația stocurilor, achizițiile, desfășurarea activității firmei, etc) și totodată am dus la îndeplinire hotărârile luate în cadrul acestor întâlniri.

În cadrul acestor ședințe am supus atenției regulamentele de funcționare, organigrama, statele de funcții și alte documente necesare funcționări în bune condiții ale societății.

Consiliul de Administrație :

Șerban Dragoș.....
Maimon Adriana.....
Mariciuc Alin.....
Gheorghe Florentina.....
Stoian Mirela Doinița .....

Întocmit
Director
Gogotă Cătălin

SOCIETATEA COMERCIALA DRUMURI MUNICIPALE S.R.L. CUI RO 32175566 FETEȘTI - IALOMIȚA